



Auftraggeber
Gemeinde
Drachselsried

Ausführung
2021

Bauvorhaben Kanalsanierung in der Greilbühlsiedlung in Drachselsried

- Schlauchrelining UV - Härtung: Sanierung von ca. **1.150 m Mischwassersammler DN 250 - DN 500**
- Schlauchrelining LED - Härtung: Sanierung von ca. **5 m Mischwassersammler DN 150** (bogengängiges System)
- Robotertechnik: **10 Stck. Zulaufanbindung mit Vepresstechnik** („System KATE - Schalungsmanschette“)
- Schacht- und Bauwerkssanierung: GFK - Schlauchlineranbindung mit Zweikomponenten - Harzsystem auf Polyurethan - Basis („MC Bauchemie - Konudur Flexfit CS“) (**56 Stck. Anfangs- und Endschächte / 5 Stck. Durchlaufgerinne**)